

# Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER      REHABILITERINGEN      RUNDSKRIV NR. 34      SEPTEMBER 2011

**FERDIGSTILLES:** Arbeidene på tun 1 (OSV. 120-132) går nå inn i slutfasen. I uke 39 skal asfaltering finne sted. Da skal blant annet all beplanting og gress være på plass.

**BALLPlass SPERRES AV:** Den tidligere ballplassen på tun 6 (foran OSV. 206-218) blir avsperrret medio oktober. Plassen skal brukes til anleggsområde, og vil bli gjerdet inn.

**STYREROMMET STENGT:** Styrerrommet vil være stengt mandag 12.september.

## **Dette er hva som skjer i uke 37 (12/9-16/9) og uke 38 (19/9-23/9):**

### **Tun 1 (OSV. 120-132):**

**OSV. 126-132:** Kjøkkenvinduer.

**OSV. 130:** Muring bod.

### **Tun 2 (OSV. 134-148):**

**OSV. 140-142:** Forskaling/støp u-etasje, takteking.

**OSV. 142:** Stålarbeider, muring.

**OSV. 144:** Heis ned balkong, forskaling/støp u-etasje, takteking.

### **Tun 3 (OSV. 168-180):**

**OSV. 168:** Muring gav, tømmerarbeider luftebalkong, sålebank vindu, heis ned, balkongfronter opp.

**OSV. 170:** Edelpuss, søylearbeider, sålebank vindu, tømmerarbeider luftebalkong.

**OSV. 172:** Stålarbeider, markiser, tømmerarbeider, luftebalkongfront, innglassing, markiser.

**OSV. 178:** Fjerning eternitt, betongrehabilitering. Edelpuss.

**OSV. 180:** Betongrehabilitering.

### **Tun 4 (OSV. 156-166/182-184):**

**OSV. 156-162:** Forskaling/støp.

**OSV. 156:** Heis opp balkong, riving fronter balkong.

**OSV. 162:** Betongrehabilitering-

**OSV. 164:** Malerarbeider balkong, riving eternitt gav, muring-

**OSV. 166:** Fjerning eternitt., betongrehabilitering, stålarbeider, muring, malerarbeider balkong.

**OSV. 182:** Graving/drens.

**OSV. 182-184:** Varsling graving u-etasje, drager gulv.

**OSV. 184:** Graving drens.

**Hilsen styret**