

Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER REHABILITERINGEN RUNDSKRIV NR. 55 AUGUST 2012

PORTER OG DE NYE GJERDENE: Vi har fått noen henvendelser fra beboere i underetasjene når det gjelder muligheten for å lage porter i de nye forhagegjerdene. Med bakgrunn i den garantitiden som gjelder, er det IKKE tillatt å lage slike porter før etter fem år.

Dette er i hovedtrekk hva som skjer i uke 33 (13. – 17. august) og uke 34 (20. – 24. august):

Tun 3 (OSV. 168-180):

Kjøkkenvinduer u-etasjene, komplettering utomhusarbeider.

Tun 4 (OSV. 156-166/182-184):

Utebod, kjøkkenvinduer u-etasjene, komplettering utomhusarbeider.

Tun 5 (OSV. 186-204):

Kjøkkenvinduer u-etasjene.

OSV. 186: Forskaling/støping, gjenfylling, heis opp balkong.

OSV. 188: Gjenfylling, heis opp balkong, riving balkongfronter.

OSV. 190: Heis opp balkong, riving balkongfronter, riving eternitt, betongrehabilitering.

OSV. 192: Riving eternitt, betongrehabilitering balkong, stålarbeider, tømmerarbeider.

OSV. 194: Stålarbeider, tømmerarbeider, malerarbeider, beising balkong.

OSV. 196: Stålarbeider, tømmerarbeider, murerarbeider.

OSV. 198: Heis ned.

OSV. 200: Heis ned gavlvegg, murerarbeider, stålarbeider.

Tun 6 (OSV. 206-218):

Kjøkkenvinduer u-etasjene, forskaling/støping utebod.

OSV. 206: Heis opp balkong.

OSV. 208: Riving balkongfronter.

OSV. 206-212: Glassbyggerstein inngangspartier.

OSV. 210: Betongrehabilitering balkong.

OSV. 214: Heis ned balkong.

OSV. 216: Montering markiser, innglassing balkong, lecaarbeider underetasjen, heis ned balkong, takteking.

OSV. 218: Heis opp balkong, heis ned inngangsparti, stålarbeider.

OSV. 212-218: Takteking.

OSV. 212-218: Støping inngangspartier.

Hilsen styret