

Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER REHABILITERINGEN RUNDSKRIV NR. 27 APRIL 2011

Dette skjer de neste to ukene i rehab-prosjektet

Så langt det er mulig skal vi prøve og holde dere oppdatert om hvordan rehabiliteringen skrider fram. I tillegg til den langsiktige hovedplanen for prosjektet som sådan, blir det også lagt fortløpende planer om hva som skal skje de nærmeste to ukene i oppgang for oppgang. Aktiviteten er nå på sitt høyeste så langt i prosjektet. 52 anleggsarbeidere holder trykket oppe. I inneværende og neste uke er dette i stikkordsform hva som skal skje av aktivitet:

OSV. 120: Heis ned fra gavlvegg, stålarbeider balkong, nye fronter balkong, komplettering balkong, innglassing, markiser.

OSV. 122: Stålarbeider trappesjakt, panel luftebalkong, utforing balkong, nye vinduer, muring balkong, vinduer.

OSV. 124: Stålarbeider balkong, innglassing balkong, montering markiser, muring gavlvegg, tilkobling markiser.

OSV. 134: Muring bannfasade, tilkobling markiser, heis ned balkong, heis opp gavlvegg, muring bannfasade.

OSV.136: Heis ned fra balkong, muring bannfasade.

OSV. 140: Heis opp balkong, fjerning balkongfronter, riving eternitt, betongrehab. balkong.

OSV. 142: Heis opp balkong, balkongfronter ned, riving eternitt.

OSV. 144: Heis opp, balkongfronter ned, riving eternitt.

OSV. 146: Edelpuss, maling luftebalkonger.

OSV. 148: Edelpuss, betongrehab. balkong, muring gavlvegg, maling luftebalkonger, heis ned gavlvegg, panel luftebalkong.

OSV. 172: Graving grunnmur.

OSV. 174: Forskaling/støping, edelpuss balkong, betongrehab. balkong.

OSV. 176: Betongrehab. balkong, gjenfylling gavlvegg, edelpuss balkong, forskaling/støping, maling hovedbalkong.

OSV. 126-138: Beis panel hovedbalkong.

OSV. 130-132: Taktekking.

OSV. 134-136: Graving dragere.

Hilsen styret